

PROTOKOLL

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISKA EGENSKAPER:

1. Drift och skötsel
2. Eldstad
3. Rökkanal
4. Skydd mot brandspridning
5. Utsläpp till omgivningen
6. Taksäkerhet

EGENSKAPSDEKLARATION RÖKKANAL:

Txxx	Maximal rögastemperatur
N1	Tätetsklass undertryck
D/W	Kondensklass torr/våt
Vm	Korrisionsklass, ej testad
Lxxxxx	Metallsort och godstjocklek
G	Beständig/obeständig soteld
50 (Lex)	Minsta brandskyddsavstånd angett i millimeter
1	Gaseldning
2	Gas- och oljeeldning. Vedeldning i öppna spisar.
3	Biobränslen, ej spannmål

BEDÖMNINGSGRUNDER:

Godkänd

- Anläggningen är utförd enligt nominella mått och gällande toleranser.
- Anläggningens bestånd, utseende och allmänna status svarar mot vad som kan förväntas.
- Anläggningens ändamålsenliga användning är tillgodosedd.

Godkänd med brister av underordnad betydelse

- Bristen är ej av avgörande betydelse för anläggningens bestånd, utseende eller allmänna status.
- Bristen påverkar i en avgörande grad inte den avsedda användningen.
- Bristen är, utan att vara menlig, oskäligt dyr att åtgärda i förhållande till dess inverkan på anläggningens bestånd, utseende, allmänna status eller ändamålsenliga användning.

Ikke Godkänd

- Användning medför risk för brandfara, hälsofara eller sanitär olägenhet.
- Användning av det avsedda bränslet medför risk för vad som sägs ovan.
- Den avsedda användningen kan inte uppnås med det avsedda bränslet.

Besiktningsnummer

284050

Besiktningsdatum

2023-07-22

Beställare

Thomas Gustafsson
Slottsfogdevägen 34
647 32 MARIEFRED

Besiktningsföretag

Attunda Sot Och Vent AB
Maskingatan 9
195 60 ARLANDASTAD

Systemets installationsplats

Thomas Gustafsson
Ut-Fredel Bod 30
0 NORRTÄLJE

FASTIGHET

Typ av byggnad

Fast boende

Fastighetsadress

Ut-Fredel Bod 30

Beteckning

FREDLARN 1:1

Ägare

Thomas Gustafsson

Registernummer

8007730

UTLÅTANDE

NR	TYP	PLACERING	UTFALL
E2	Kamin - Sekundär	Allrum	Godkänd

BESIKTNINGSMAN

Namn

*Lars-Erik Söderman

Behörighetsnummer

7792-05

Datum

2023-07-31

Detta protokoll är digitalt signerat

SSR GODKÄND®
BESIKTNING
INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Luckförsedda eldstäder

NR	FAKTA				UNDERTRYCK	
E2	FABRIKAT	Jøtul F602 ECO		TYP	Kamin - Sekundär	
	BRÄNSLE	Ved		EFFEKT	6	
	FÖRBR.LUFT	Rumsluft		KANAL	S1.1	
				CE	Ja	
				NÖDVÄNDIG	12 Pa	
				UPPMÄTT	12 Pa	

Systemorientering

NR	TYP	RUM	LÄGENHET	LÄNGD	TVÄRSNITT	BÖJAR	ANSLUTEN TILL
S1.1	Rökkanal	Allrum		3,5 m	120		E2

Rök- och avgassystem

NR	FAKTA				LÄCKAGE	
S1.1	FABRIKAT	NVI3000		LÄNGD	3,5 m	
	MATERIAL	Metall		CE	Ja	
	EGENSKAPSDOKUMENTATION	T459N1DVmL50080G50		KRAV	2,0 l/s m ²	
				AVTALSKRAV	Saknas	
				UPPMÄTT	0,01 l/s m ²	

Taksäkerhetsanordningar

NR	BESKRIVNING	FABRIKAT	MATERIAL	SAKNAS
TS1.1	Lös stege		Metall	Nej
TS1.2	Glidskydd		Metall	Nej
TS1.3	Bärläktsteg		Metall	Nej

Provningsförhållanden

INNERTEMPERATUR (Celsius)	YTTERTEMPERATUR (Celsius)	ATMOSFÄRISKT TRYCK (hPa)
18	18	1020

SSR GODKÄND®

BESIKTNING INSTALLATION

TEKNISK BESKRIVNING

Besiktningens omfattning

NR	OMFATTNING	KRAV	KONTROLL	UTFALL
1	Drift och skötsel	Eldningsinstruktion	Okulär	Godkänd
2	Eldstad	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryckprov	Godkänd
3	Rökkanal	Funktion, säkerhet	Okulär samt tryck- och täthetsprov	Godkänd
4	Skydd mot brandspridning	Risk för brand ska vara begränsad	Okulär mot bruksanvisning/praxis	Godkänd
5	Utsläpp till omgivning	Skorstenshöjd	Okulär mot praxis	Godkänd
6	Taksäkerhet	Skydd mot fall	Okulär mot praxis	Godkänd

Resultat av/kommentarer till besiktning

Vid besiktningstillfället utfördes filmning samt läckagemätning och funktionsprov av anläggningen.
D.nr: 2017-003694.

Åtgärdsförslag och kostnader

Inga åtgärder bedöms nödvändiga

Uppskattad kostnad

Konsekvenser om bristerna ej åtgärdas

Inga

Ev. fortsatt teknisk utredning

Bedöms inte vara nödvändig